

	указанием протяженности сетей, пог. метров)				
8. 3.	Горячее водоснабжение (с указанием протяженности сетей, пог. метров)	291	неуд	90%	
8. 4.	Канализация (с указанием протяженности сетей, пог. метров)	291	неуд	90%	
8. 5.	Центральное отопление (с указанием протяженности сетей, пог. метров)	291	неуд	90%	
8. 6.	Электрооборудование (требуется замена приборов)	36	хорошее		
8. 7.	Кабины лифтов			Нет	
8. 8.	Лифтовые шахты			Нет	
9.	Прочие, в том числе:				
9. 1.	Лестницы	ж/бетон		30%	
9. 2.	Подвальное помещение (площадь)	938,7			
9. 3.	Балконы, лоджии, крыльца	16			
9. 4.	Остальное				

В результате осмотра установлено <2>: работоспособное дом 3-этажный., 36-квартирный

Требуется:

капремонт (отмостков, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, крылец на входах в подъезд);

Текущий ремонт внутри подъездов (оштукатуривание и побелка стен, покраска лестничных пролетов, дезинфекция от грибка, бетонирование лесниц)